ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 14

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6ನೆ)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ Technical manager ICRDR ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 5-3-14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-12-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 85 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
6ನೆ)	ಎ.ಇ.
8ನೆ)	ಇ.ಇ.
9ನೆ)	ಸಿ.ಇ.(ಜೆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

...ICRDR
...ara Palike,
...galore-54.